

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Dinh Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp triển khai thực hiện các nội dung theo Thông báo Kết luận số 167/TB-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh**

Thực hiện Thông báo số 167/TB-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Hà Giang, về Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc tại huyện Đồng Văn. Ngày 06/10/2022 UBND huyện Đồng Văn đã có Văn bản số 1956 giao nhiệm vụ cho các ngành triển khai thực hiện các nội dung theo Thông báo số 167/TB-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh, tuy nhiên trong quá trình tham mưu Văn bản giao nhiệm vụ cho các ngành triển khai thực hiện các nội dung chưa được rõ ràng, đảm bảo.

Ngày 17 tháng 10 năm 2022, đồng chí Dinh Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã có buổi họp việc với các ngành liên quan để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành triển khai thực hiện các nội dung theo Thông báo Kết luận số 167/TB-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án ĐTXD, Lãnh đạo UBND thị trấn Đồng Văn. Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe các ngành báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung liên quan và ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự, đồng chí Dinh Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo như sau:

**1. Đối với các diện tích đất xen kẹt:** Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Đồng Văn tiến hành rà soát, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**2. Phần I, Ý thứ 7 đối với các tuyến đường đang thi công, thiết kế, nguy cơ sạt lở,...:** Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD trực tiếp làm việc và yêu cầu đơn vị tư vấn phải có hình ảnh cụ thể, thời điểm thi công, sạt lở và có biên bản xác minh về khối lượng đã sạt lở, đã san gạt (*yêu cầu đầy đủ các thành phần tham gia ký biên bản*); đồng thời khảo sát, thiết kế, lập phương án và dự toán đối với các điểm có nguy cơ sạt lở (*về địa điểm, lý trình, thời gian, khối lượng, dự toán*) và cập nhật thường xuyên theo tiến độ thi công cả công trình để làm cơ sở bổ sung dự toán phát sinh của dự án khi kết thúc công trình. Trước mắt tham mưu cho UBND huyện văn bản đề nghị xin chủ trương bổ sung khối lượng sạt lở phát sinh vào dự án (*Dùng nguồn dự phòng để thanh toán khối lượng*), san gạt đảm bảo giao thông thông suốt, trình ký ban hành trước ngày 25/10/2022. Trong quá trình thực hiện thường xuyên báo cáo tiến độ về Thường trực UBND huyện để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời nếu có khó khăn, vướng mắc.

**3. Đối với phần III (Nội dung 1.1 liên quan đến Công văn số 1107/CV-KTTH ngày 26/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang):** Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, diện tích đã quy hoạch trước đây xem đã khớp với đề xuất chưa như: Xây dựng bến đỗ xe tĩnh, bến đỗ xe động (đầu huyện)

và các điểm đề xuất điều chỉnh cục bộ khác đã đảm bảo chưa, trong quá trình kiểm tra nếu chưa đảm bảo tiếp tục đề xuất với UBND tỉnh điều chỉnh cho đảm bảo, đúng theo quy định. Hoàn thành báo cáo và tờ trình đề xuất điều chỉnh cục bộ trình ký ban hành trước ngày **20/10/2022**.

#### **4. Đối với Chợ:**

- Đối với chợ trung tâm thị trấn Đồng Văn (*Chợ cũ*): Khi Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh được phê duyệt Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch khác.

- Đối với Chợ mới: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, mã các loại đất theo từng điểm quy hoạch (cả khu xử lý nước thải dưới Hàm Hồ, đường đi);

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra lại quy hoạch đã đảm bảo theo quy định chưa, nếu chưa đúng yêu cầu bổ sung để triển khai các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định.

**5. Đối với dự án xây dựng Trung tâm Hội nghị:** Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD khẩn trương phối hợp cùng đơn vị tư vấn thiết kế triển khai tư vấn thiết kế bổ sung (Mở rộng mặt bằng) và hoàn thành các hồ sơ thiết kế trước ngày **22/10/2022**.

Giao UBND thị trấn Đồng Văn: Trên cơ sở buổi khảo sát, xác định diện tích của từng hộ và chủ trì cùng Ban Quản lý dự án ĐTXD tham mưu đề xuất giải quyết xong trước ngày **22/10/2022**.

**6. Đối với bổ sung quy hoạch đường kết nối:** Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng bổ sung, điều chỉnh cục bộ quy hoạch để khi triển khai xây dựng chợ, đồng thời triển khai luôn cả tuyến đường kết nối.

**7. Đối với các điểm sẽ bổ sung vào đồ án quy hoạch chung tại thị trấn Đồng Văn:** Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì cùng các đơn vị liên quan (Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Hạt Kiểm lâm, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Đoàn Biên phòng Đồng Văn) rà soát lại tọa độ, diện tích, loại chất (*trong xây dựng và trong quản lý đất đai, loại rừng...*) đảm bảo chính xác để khi phê duyệt quy hoạch phải thực hiện được ngay. Đối với các khu vực chưa phù hợp, yêu cầu các đơn vị liên quan tham mưu điều chỉnh ngay cho đảm bảo.

Căn cứ ý kiến các nội dung chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện cho đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Đơn vị nào để tồn tại, không phối hợp thực hiện các nhiệm vụ kịp thời sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện/.

#### **Nơi nhận:**

- TTr. Huyện ủy;
- TTr. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành phần dự họp, VH&TT, BCH Quân sự, Đoàn Biên phòng Đồng Văn, Hạt Kiểm lâm;
- Lãnh đạo, CVVP;
- Lưu: VT, Hệ thống QLVB điện tử.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đặng Thị Bích**

